

Stopień realizacji w I półroczu 2011r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonane wydatki na 30.06.2011r.	% realizacji zadania	Opis razlizacji zadania
			od	do					
	Przedsięwzięcia ogółem	X	X	X	101 374 230,00	20 293 450,00	1 388 026,63	6,84	
	- wydatki bieżące	X	X	X	3 836 093,00	1 314 147,00	449 841,90	34,23	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	97 538 137,00	18 979 303,00	938 184,73	4,94	
1.	Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	98 658 853,00	19 397 904,00	1 005 120,02	5,18	
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 120 716,00	418 601,00	66 935,29	15,99	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	97 538 137,00	18 979 303,00	938 184,73	4,94	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	X	X	X	891 299,00	299 538,00	54 004,45	139,55	
	- wydatki bieżące	X	X	X	856 394,00	280 465,00	34 931,45	39,55	
1)	Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	88 323,00	34 931,45	39,55	Projekt realizowany przez ZS-2 - umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 11.04.2011r. Zadania określone w projekcie to: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z: matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, zajęć aktywnego poszukiwania pracy, zajęć pozalekcyjnych z zakresu zakładania działalności gospodarczej, obóz edukacyjny konferencja.
2)	Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie elInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM	2010r.	2013r.	668 975,00	192 142,00	0,00	0,00	W I półroczu brak realizacji zadania z uwagi na brak wpływów (płatności) z budżetu środków europejskich i dotacji celowej z publicznych środków krajowych.
	- wydatki majątkowe	X	X	X	34 905,00	19 073,00	19 073,00	100,00	
1)	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM	2011r.	2012r.	34 905,00	19 073,00	19 073,00	100,00	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową z dnia 15 maja 2009r. o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" i umową z dnia 01.04.2011r. o udzielenie dotacji w roku 2011, Nr 139/EA/11.
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)	X	X	X	97 767 554,00	19 098 366,00	951 115,57	4,98	
	- wydatki bieżące	X	X	X	264 322,00	138 136,00	32 003,84	23,17	
1)	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM	2011r.	2012r.	150 000,00	100 000,00	12 500,00	12,50	Świadczenie usług komunikacyjnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na dwóch trasach: 1/ Trasa I o długości 26,50 km. - 9 kursów dziennie 2/ Trasa II o długości 26,90 km. - 9 kursów dziennie Umowa zawarta 29.04.2011r. Wykonane wydatki stanowią zapłatę za miesiąc maj br.
2)	Najem pomieszczeń magazynowych (dz. 700 rozdz. 70005)	UM	2009r.	2012r.	114 322,00	38 136,00	19 503,84	51,14	Najem pomieszczeń magazynowych o powierzchni 227 m.kw. - czynsz miesięczny 3.250,64 zł.
	- wydatki majątkowe	X	X	X	97 503 232,00	18 960 230,00	919 111,73	4,85	
									I. W I półroczu zakończono realizację i dokonano zapłaty za: 1/ wykonanie map do celów projektowych ulic: Żwirowej, Konopnickiej, Współczesnej oraz pod drogę w dzielnicy przemysłowej - 16.974 zł. 2/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej drogę do spichlerza z drogą krajową nr 85 - 18.300 zł. 3/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej spichlerz z drogą wojewódzką nr 630 - Kępa Nowodworska - 54.900 zł. W związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy obciążono wykonawcę karami umownymi w kwocie 2.305,80 zł. 4/ wykonanie przebudowy przyłącza teletechnicznego w ul. Miłej - 17.227,86 zł. 5/ budowę dróg wraz z oświetleniem w ulicach: Miła, Dobra, Dębowa - 337.601,76 zł. (płatność częściowa). Łączna wartość umowy wynosi 1.982.175,91 zł., termin realizacji do 08.11.2011r. 6/ wykonanie robót inżynieryjnych odwodnienia nawierzchni budowanych dróg w ul. Dębowej, Dobrej i Miłej w zakresie określonym w protokole konieczności - 64.923,62 zł. 7/ opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w ul. Leśnej - 57.450 zł. 8/ wykonanie dokumentacji technicznej połączenia ul. Towarowej z ul. Przemysłową - 17.890 zł. W związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy obciążono wykonawcę karami umownymi w kwocie 2.611,94 zł. 9/ opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Kolejowej - 36.112 zł. 10/ wykonanie przebudowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Akacjowej - 48.474,30 zł/

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonane wydatki na 30.06.2011r.	% realizacji zadania	Opis razlizacji zadania
			od	do					
1)	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2015r.	42 056 773,00	7 369 872,00	745 955,54	10,12	11/ projekt zamienny przebudowy ul. Akacjowej - 8.610 zł. 12/ wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z oświetleniem na terenie powojuskowym przy ul. Paderewskiego - 64.660 zł. 13/ wypisy i wyrysy z map podstawowych - 2.832 zł. Ponadto zrealizowano umowę z 05.01.2011r. Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z oświetleniem drogi w ul. Zachodniej z włączeniem do drogi dojazdowej do Targowiska; termin realizacji do 05.03.2011r.; wartość 37.884 zł.(dokumentacja oddana 05.052011r. - naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie w wysokości 2.272,80 zł.), zapłata w lipcu br. Na dzień 30.06.2011r. w trakcie realizacji były umowy: 1/ z 22.10.2010r. Na budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Akacjowej, wartość zadania 663.501,15 zł., termin realizacji do 31.07.2011r. Zadanie zakończono w terminie. W lipcu dokonano zapłaty na kwotę 565.327,73 zł.Do zapłaty pozostała kwota 98.173,42 zł., której termin zapłaty przypada na 31.08.2011r. 2/ z dnia 26.10.2010r. na pełnienie nadzoru w branży drogowej nad realizacją zadania "przebudowa dróg gminnych w ul. Akacjowa, Dębowa, Dobra i Miła",wartość 39.500 zł., termin realizacji do 30.11.2011r. W lipcu dokonano zapłaty kwoty 25.000 zł. 3/ z 26.05.2011r. na budowę drogi gminnej w ul. Piaskowej. Wartość zadania 82.899,85 zł., termin wykonania do 26.07.2011r. 4/ z 09.03.2011r. na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi lokalnej w dzielnicy przemysłowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem; termin realizacji do 31.08.2011r.; wartość zadania 51.650 zł. 5/ z 15.02.2011r. na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z oświetleniem drogi w ul. Tylnej; termin realizacji do 15.08.2011r.; wartość 65.805 zł. 6/ z 25.05.2011r. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w ul. Leszczynowej wraz z oświetleniem; termin realizacji do 25.11.2011r.; wartość 5.490,33 zł. 7/ z 19.05.2011r. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w ul. Środkowej wraz z oświetleniem; termin realizacji do 19.11.2011r.; wartość 10.708,98 zł. 8/ z 19.05.2011r. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w ul. Współczesnej wraz z oświetleniem; termin realizacji do 19.11.2011r., wartość 11.401,76 zł. 9/ z 19.05.2011r. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w ul. Żwirowej wraz z oświetleniem; termin realizacji do 19.11.2011r.; wartość 11.087,36 zł. 10/ z 19.05.2011r. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w ul. Konopnickiej wraz z oświetleniem; termin realizacji do 19.11.2011r.; wartość14.095,05 zł. 11/ z 19.05.2011r. Na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w ul. Malinowej, Topolowej i Spokojnej wraz z oświetleniem; termin realizacji do 19.11.2011r.; wartość 15.598,91 zł. W II półroczu podpisano umowy: 1/ 07.07.2011r. na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem w ul. Akacjowej; wartość 127.934,42 zł.; termin realizacji do 07.08.2011r. Zadanie wykonano - zapłata do 31.08.2011r. 2/ 07.07.2011r. na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "budowa dróg gminnych wraz zoświetleniem w ul. Miłej, Dobrej i Dębowej"; wartość 101.984,53 zł.; termin realizacji do 07.10.2011r. 3/ 06.07.2011r. na wykonanie projektu organizacji ruchu nowobudowanychulic: Dębowa, Dobra i Miła ze skrzyżowaniem z ul. Morawicza; wartość 1.476 zł.; termin wykonania do 27.07.2011r. 4/ 28.07.2011r. na aktualizację dokumentacji projektowej z 2008r., drogowej i kanalizacji deszczowej - przedłużenie ul. Przemysłowej; wartość 7.380 zł.; termin wykonania do 12.08.2011r. 5/ 08.2011r. na dodatkowe odwodnienie nawierzchni drogi w ul. Dębowej; wartość 32.691,57 zł.; termin realizacji do 31.08.2011r. Przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych wnioszek w celu rozpoczęcia procedury przetagowej na zadanie "budowa drogi gminnej w ul. Zachodniej" - wartość szacunkowa 693.000 zł. Zaangażowanie środków na dzień sporządzenia sprawozdania wynosi - 4.366.924,40 zł.
2)	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2012r.	781 822,00	200 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych na terenie miasta. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.
3)	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2009r.	2012r.	753 645,00	100 000,00	4 797,00	4,80	Zadanie obejmuje modernizację zniszczonego budynku powojaskowego (o wartości historycznej) i przystosowanie go do użytkowania. Wykonano mapy do celów projektowych - 4.797 zł. Realizacja kolejnych etapów - II półrocze.
4)	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2011r.	2013r.	4 100 000,00	100 000,00	65 570,12	65,57	Wykonano projekt rewitalizacji budynków carskich. Kolejne eteapy realizacji zadania przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2013.
5)	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-IIPI	2005r.	2012r.	4 130 487,00	2 500 000,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania rozpoczętej w 2005r. budowy monitoringu wizyjnego miasta polegającej na rozbudowie istniejącego monitoringu wizyjnego (9 kamer), docelowo do 42 kamer w technologii bezprzewodowej.Planowana jest budowa stacji bazowej z antenami sektorowymi oraz utworzenie nowych stanowisk kamerowych i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, a także utworzenie i wyposażenie dodakowe centrum monitoringu. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonane wydatki na 30.06.2011r.	% realizacji zadania	Opis razlizacji zadania
			od	do					
6)	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801 rozdz. 80101)	UM - PI	2008r.	2014r.	28 843 967,00	3 145 000,00	38 253,00	1,22	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie projektowym, w br. rozpoczęto rozbudowę szkoły o 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W I półroczu dokonano zapłaty: 1/ za umowę z 15.04.2011r.na wykonanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego; wartość 36.900 zł., termin realizacji do 15.06.2011r. 2/ nadzór autorski - 1.353 zł. W trakcie realizacji są umowy: 1/ z 18.11.2010r. Na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną; termin wykonania do 18.11.2012r.; wartość przedmiotu umowy - 9.436.610,62 zł. Dnia 30.06.2011r. Wykonawca wystawił fakturą na kwotę 479.612,03 zł. - zapłacono w lipcu br. 2/ z 15.12.2010r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, termin realizacji do 30.12.2012r., wartość umowy - 27.900 zł. 3/ z 15.12.2010r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, termin realizacji do 30.12.2012r., wartość umowy 39.528 zł. 4/ z 29.03.2011r. na pełnienie nadzoru autorskiego, termin realizacji do 30.11.2012r., wartość umowy - 95.000 zł.
7)	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowolecznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	UM - PI	2010r.	2013r.	1 425 800,00	100 000,00	47 800,00	47,80	Wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1300 mb.
8)	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 900 rozdz. 92601)	UM - PI	2009r.	2012r.	9 463 124,00	4 833 876,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. W 2011r. Planuje się wybudowanie trybun w północno-wschodniej części stadionu. Wykonano opracowanie i aktualizację map do celów projektowych dla terenu przy ul. Sportowej 66 - wartość 3.936 zł., zapłata nastąpiła w lipcu.
9)	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM - PI	2011r.	2012r.	2 300 000,00	50 000,00	16 736,07	33,47	Wykonano Studium Wykonalności dla projektu. W II półroczu planowane jest wszczęcie procedury przetargowej w systemie "zaprojektuj - wybuduj" oraz przeprowadzenie spotkania informacyjnego.
10)	Projekt i budowa Skyte Park na terenie Stadionu Miejskiego (NOSiR) w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - PI	2011r.	2012r.	522 840,00	250 000,00	0,00	0,00	Przewiduje się rezygnację z realizacji tego zadania.Ewentualna korekta budżetu w tym zakresie zostanie dokonana w II półroczu po przeprowadzenie analizy realizacji budżetu za III kwartał.
11)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej (dz. 750 rozdz. 75023)	UM - PI	2009r.	2012r.	873 292,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie umieszczone jest we wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Zielonych inwestycji". Realizacja po podpisaniu umowy na dofinansowanie.
12)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - PI	2010r.	2012r.	2 251 482,00	211 482,00	0,00	0,00	W II półroczu planuje się przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych dachu hali sportowej. Kolejne etapy przewidziane są do realizacji po podpisaniu umowy na dofinansowanie, w związku z umieszczeniem zadania we wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Zielonych inwestycji".
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	X	X	X	2 715 377,00	895 546,00	382 906,61	42,76	
	- wydatki bieżące	X	X	X	2 715 377,00	895 546,00	382 906,61	42,76	
1)	Dostawa mediów (prąd, c.o.)	UM	2011r.	2013r.	671 310,00	294 948,00	104 527,45	35,44	Zakup energii elektrycznej - 41.462,36 zł., zakup energii cieplnej - 63.065,09 zł.
2)	Dostawa wody i odbiór ścieków	X	X	X	143 589,00	62 242,00	26 174,29	42,05	Dostawa wody Odbiór ścieków
		UM	2009r.	2012r.	34 889,00	11 742,00	3 329,08	28,35	
		PP-2	2011r.	2012r.	8 000,00	4 000,00	1 783,08	44,58	
		SP-5	2011r.	2012r.	83 600,00	40 800,00	17 705,85	43,40	
		ZS-2	2010r.	2012r.	17 100,00	5 700,00	3 356,28	58,88	
3)	Zakup usług telefonii stacjonarnej	X	X	X	573 539,00	132 385,00	50 859,56	38,42	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
		UM	2011r.	2014	493 399,00	117 935,00	46 204,31	39,18	
		PP-4	2011r.	2012r.	1 750,00	850,00	357,62	42,07	
		PP-5	2011r.	2012r.	3 400,00	1 700,00	428,85	25,23	
		SP-7	2010r.	2015r.	44 810,00	7 100,00	2 033,76	28,64	
		PG-2	2010r.	2015r.	30 180,00	4 800,00	1 835,02	38,23	
4)	Zakup usług telefonii komórkowej	X	X	X	182 020,00	66 522,00	37 613,44	56,54	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
		UM	2010r.	2012r.	119 680,00	39 882,00	25 820,64	64,74	
		PP-2	2011r.	2012r.	1 600,00	800,00	516,60	64,58	
		SP-7	2010r.	2012r.	7 440,00	2 480,00	516,60	20,83	
		PG-2	2010r.	2012r.	13 740,00	4 580,00	1 354,90	29,58	
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	20 000,00	9 000,00	3 233,23	35,92	

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonane wydatki na 30.06.2011r.	% realizacji zadania	Opis razlizacji zadania
			od	do					
		MZO	2011r.	2012r.	19 560,00	9 780,00	6 171,47	63,10	
5)	Zakup usług Internet	X	X	X	68 476,00	25 281,00	17 996,31	71,19	Plan wydatków na 2011r. na zakup usług internet w kwocie 15.000 zł. (dz. 750 rozdz. 75023§ 4530) został przyjęty uchwałą budżetową na 2011 z dnia 15.12.2010r. Nie nastąpiło przekroczenie zaplanowanych wydatków. Korekty w WPF do wysokości planu w budżecie, tj. do kwoty 30.000 zł. (zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 21.07.2011r. zwiększono plan do kwoty 30.000 zół.) dokonano uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 z dnia 30.08.2011r.
		UM	2010r.	2012r.	36 650,00	12 213,00	13 584,22	111,23	
		PP-4	2011r.	2012r.	1 200,00	600,00	295,08	49,18	
		PP-5	2011r.	2012r.	1 200,00	600,00	289,98	48,33	
		SP-7	2010r.	2012r.	8 280,00	2 760,00	1 406,28	50,95	
		PG-2	2010r.	2012r.	5 760,00	1 920,00	936,42	48,77	
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	14 000,00	6 000,00	911,36	15,19	
		MZO	2011r.	2012r.	1 386,00	1 188,00	572,97	48,23	
6)	Usługi pocztowe	UM	2010r.	2012r.	370 908,00	123 600,00	64 077,30	51,84	Realizacja zadania zgodnie z umową z Poczta Polska SA
7)	Obsługa prawna	UM	2010r.	2013r.	585 600,00	146 400,00	61 500,00	42,01	Realizacja zadania zgodnie z umową zawartą z kancelarią prawną
8)	Wywóz nieczystości stałych	X	X	X	75 675,00	28 558,00	13 057,46	45,72	Wywóz nieczystości stałych zgodnie z zawartymi umowami na wykonywanie usługi
		UM	2010r.	2013r.	49 675,00	16 558,00	7 486,15	45,21	
		ZS-M.Tw.	2011r.	2012r.	26 000,00	12 000,00	5 571,31	46,43	
9)	Serwis urządzeń kotłowni	PP-1	2011r.	2013r.	15 540,00	7 400,00	3 690,00	49,86	Realizacja zadania w oparciu o umowę na serwis urządzeń kotłowni w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1
10)	Konserwacja dźwigu towarowego	PP-3	2011r.	2013r.	12 600,00	4 200,00	2 060,80	49,07	Oплата w związku z realizacją umowy na konserwację dźwigu towarowego służącego do przewozu towarów i posiłków dla dzieci (piwnica-kuchnia (parter) - oddziały (I piętro))
11)	Przegląd budynku - BHP	SP-7	2010r.	2013r.	5 480,00	1 350,00	1 350,00	100,00	Zapłata za przegląd budynku w ramach BHP
12)	Umowa licencyjna	ZS-3	2009r.	2012r.	10 640,00	2 660,00	0,00	0,00	Umowa licencyjan z firmą VULCAN, оплата roczna, termin zapłaty do 29 października.
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	X	X	X	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	